

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR PAULO FREIRE

SRE: PIRAPORA

MUNICÍPIO / DISTRITO: PIRAPORA/MG.

ENDEREÇO: RUA L, LOTEAMENTO PRIMAVERA

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	208.535,01	4,68%	90,00%	187.681,51		0,00		0,00		0,00	10,00%	20.853,50		0,00		0,00		0,00	208.535,01
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	26.234,67	0,59%	80,00%	20.987,73	20,00%	5.246,93		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	26.234,67
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	231.861,02	5,20%	50,00%	115.930,51	50,00%	115.930,51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	231.861,02
5	SUPERESTRUTURA	1.068.052,23	23,95%		0,00	40,00%	427.220,89	60,00%	640.831,34		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1.068.052,23
6	ALVENARIA	176.748,24	3,96%		0,00		0,00	20,00%	35.349,65	60,00%	106.048,94	20,00%	35.349,65		0,00		0,00		0,00	176.748,24
7	COBERTURA E FORRO	897.000,19	20,11%		0,00		0,00		0,00	20,00%	179.400,04	50,00%	448.500,09	30,00%	269.100,06		0,00		0,00	897.000,19
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	117.327,33	2,63%		0,00		0,00	15,00%	17.599,10	65,00%	76.262,76	20,00%	23.465,47		0,00		0,00		0,00	117.327,33
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	27.294,61	0,61%		0,00		0,00		0,00	100,00%	27.294,61		0,00		0,00		0,00		0,00	27.294,61
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	253.194,31	5,68%		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	75.958,29	60,00%	151.916,58	10,00%	25.319,43		0,00	253.194,31
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	33.028,18	0,74%		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	6.605,64	15,00%	4.954,23	50,00%	16.514,09	15,00%	4.954,23	33.028,18
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	279.969,60	6,28%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	139.984,80	50,00%	139.984,80	279.969,60
13	FERRAGENS	52.738,42	1,18%		0,00		0,00	5,00%	2.636,92	5,00%	2.636,92	20,00%	10.547,68	30,00%	15.821,53	30,00%	15.821,53	10,00%	5.273,84	52.738,42
14	REVESTIMENTO	284.468,63	6,38%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	56.893,73	40,00%	113.787,45	40,00%	113.787,45	284.468,63
15	PISOS E RODAPÉS	414.868,82	9,30%		0,00		0,00	10,00%	41.486,88		0,00	10,00%	41.486,88	25,00%	103.717,21	35,00%	145.204,09	20,00%	82.973,76	414.868,82
16	VIDROS	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
17	PINTURA	174.019,54	3,90%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	104.411,73	40,00%	69.607,82	174.019,54
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	50.635,64	1,14%		0,00		0,00		0,00	10,00%	5.063,56	10,00%	5.063,56	25,00%	12.658,91	35,00%	17.722,47	20,00%	10.127,13	50.635,64
19	DIVERSOS	10.879,74	0,24%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	2.175,95	80,00%	8.703,79	10.879,74
20	QUADRA	0,00	0,00%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	31.672,26	0,71%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	60,00%	19.003,35	40,00%	12.668,90	31.672,26
23	LIMPEZA	10.472,84	0,23%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	10.472,84	10.472,84
24	LEVANTAMENTOS, E PROJETOS	20.086,69	0,45%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	20.086,69	20.086,69
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	64.997,66	1,46%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	30,00%	19.499,30	70,00%	45.498,36	64.997,66
26	OUTROS	25.754,46	0,58%		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%	12.877,23	50,00%	12.877,23	25.754,46
TOTAL MENSAL				7,28%	324.599,76	12,30%	548.398,34	16,55%	737.903,89	8,90%	396.706,84	14,97%	667.830,77	13,79%	615.062,23	14,18%	632.321,41	12,04%	537.016,85	4.459.840,09
TOTAL ACUMULADO		4.459.840,09	100,00%	7,28%	324.599,76	19,57%	872.998,09	36,12%	1.610.901,98	45,02%	2.007.608,82	59,99%	2.675.439,59	73,78%	3.290.501,82	87,96%	3.922.823,24	100,00%	4.459.840,09	4.459.840,09

LOCAL / DATA: Pirapora, setembro de 2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Lwan Matheus Costa Souza

REPRESENTANTE LEGAL: Alexandre Costa César